



INFORMARE

cu privire la terminarea lucrarilor o biectivului de onvestitii

**„ CONSTRIRE RETEA APA POTABILA SI BRANSAMENTE IN SATELE
BARCANESTI SI GHIGHIU SI ORGANIZARE DE SANTIER , COMUNA BARACANESTI”**

De la inceputul mandatului, m-am preocupat de gasirea unei solutii tehnico-economice pentru realizarea acestui deziderat, in sensul asigurarii unor servicii de calitate care sa satisfaca necesitatile locuitorilor, creand imbuntatirea confortului public precum si mentinerea starii de sanatate a populatiei.

Pentru rezolvarea problemei alimentarii cu apa potabila a satului Ghighiu autoritatile locale au intocmit Studiu de Fezabilitate si Proiectul Tehnic pentru executia lucrarilor la cest obiectiv de investitie, licitatii castigate si executate de catre SC RETECO SRL PLOIESTI.

Astfel, ca pe baza lor in anul 2016, s-a procedat la achizitionarea lucrarilor de C+M prin licitatie publica, prin SEAP, licitatie castigata de SC KATO SRL si executata in baza contractului 17535/04.07.2017, cu termen de executie 179 zile, pana la data de 04.02.2018. Valoarea totala a lucrarilor rezulatate in urma licitatiei este de 864 800 lei (cuTVA).

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de C+M, au fost gasite neconformitati prin relocarea retelelor de distributie si proiectarea acestora pe anumite tronsoane de drum, ceea ce ar fi dus la neasigurarea alimentarii cu apa potabila a 16 gospodarii.

In urma discutiilor purtate intre achizitor - executant - proiectant, s-au intreprins maurile de refacere a proiectului si eliminarea neconformitatilor, operatiune materializata prin NR-uri (nota de renuntare) si NCS-uri (note de comanda suplimentara).

Pe langa retelele de aductiune a apei potabile in lungime de 2820 ml s-au construit si retele de distributie, in lungime de 4500 ml, cu 135 bransamente initial proiectate, la care se adauga un numar de 16 bransamente suplimentare, realizate in urma negocierii dintre Primar si constructor, pe cheltuiala constructorului.

La momentul cand facem vorbire, pot raporta ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale finalizand lucrarile de constructie-montaj, inclusiv proba de presiune , receptionand terminarea lucrarilor in data de 02.05.2018.

Pentru transparenta actului administrativ, va prezint indicatorii tehnico economici ai investitiei:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI 864,80 mii Lei (RON)
Valoarea totala a investitiei (TVA inclus)
Din care; C+ M 642,20 mii lei (RON)

I. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

6 LUNI

Data inceperii 04.08.2017

Data finalizarii 04.02.2018

2.CAPACITATI

- Lungime totala a retelei	7320 ml
din care -Lungime retea de aductiune	2820 ml
-Lungime retea distributie	4500 ml
-Numar bransamente	145 buc
- Camin apometru	1 buc.
-Camine de vana de sctionare	16 buc.
- Hidranti incendiu supraterani Dn 80	26 buc.

Pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii este imperios necesara actiunea de mobilizare a populatiei, pentru a-si finaliza caminele pentru bransare de pe proprietatea privata si solicitarea prestatorului de servicii, SC CAPOLES SERV SRL PLOIESTI pentru a-i bransa la reseaua noua.

Precizez cu aceasta ocazie, ca acesta reprezinta finalizarea celui de-al doilea obiectiv investitional, dupa construirea „Centrului Cultural Istoric Mihai Viteazul” din satul Romanesti.

Bazandu-ma pe sprijinul dumneavoastra, ca veti purta discutii cu cetatenii, pentru a materializa cat mai urgent punerea in functiune a investitiei de alimentare cu apa in acest sat, va multumesc anticipat

Primar,
LUPU VALERIU