
	<b>ROMÂNIA</b> <b>JUDEȚUL PRAHOVA</b> <b>COMUNA BĂRCĂNEȘTI</b> <b>PRIMĂR</b> NR. 17166 /30.07.2020	
---	--	---

## RAPORT SUCCINT AL PRIMARULUI

### COMUNEI BARCANESTI LA SFARSITUL MANDATULUI 2016-2020

Doresc ca prezentul raport sa fie o analiza a activitatii mele in cei patru ani de mandat, care sa fie expeditiv, interesant, veridic, raport ce va scoate in evidenta realizările si cauzele nerealizarilor din activitatea executivului Primariei Barcanesti. In acest sens va prezint urmatoarele:

#### 1. Documentatii tehnice mostenite

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Stadiul	Valoare (fara TVA) Lei	Cauzele si efectele nerealizarilor
1	SF. Sistem centralizat de canalizare apa menajera, statie de epurare, Comuna Barcanesti	Achitat in 2009	61.894,50	Abandonat, casat, Bani irositi, pierduti.
2	SF Reabilitare Camin Cultural in Comuna Barcanesti	Achitat in 2009	19.600,00	Abandonat, casat, Bani irositi, pierduti
3	SF Infiintare Gradinita doua grupe cu program prelungit in Comuna Barcanesti	Achitat in 2009	59.900,00	Abandonat. Casat, Bani irositi, pierduti
4	Studiu Geotehnic ptr. Infiintare Gradinita doua grupe cu program prelungit	Achitat in 2009	3.260,00	Abandonat, casat, Bani irositi, pierduti
5	SF Modernizare drumuri locale	Achitat in 2009	40.500,00	Abandonat, casat, Bani irositi, pierduti
6	Doua PUZ-uri atribuire loturi casa pentru tineri	Achtate in 2011	57.000,00	Subsolul amplasamentului este strabatut de 2 conducte ale Compet si Petrotrans Lipsa retele de utilitati si exproprierea altor cetateni pentru crearea drumului de acces la terenurile cu destinatie construire de locuinte Neinregistrarea oficiala a dosarelor depuse de solicitanti si folosirea masurii in scop electoral

7	Cota de dezvoltare pentru construirea bransamentelor pe rețeaua de distribuție apă potabilă	Cota instituită în Contravaloare neachitată SC Capoles Serv SRL	922.813,00	Cota instituită cu încălcarea actelor normative în vigoare și rambursată de achitat operatorului
8	Extindere Liceu cu 8 săli de clasă și anexe	Lucrări începute în 2007 și abandonate în 2014	1.410.664,23	Clădire nefinalizată, abandonată, în conservare De recuperat de la constructor suma de 181.514,34 lei, din care; 70.079,63 lei - valoare lipsă bunuri 41.885,11 lei garanție de bună execuție 69.946,60 lei penalități pentru materiale nepuse în manoperă și achitate constructorului
9	SF Construirea unui stadion în comuna Barcanesti, jud. Prahova	Achitat în 2008	17.750,00	Proiect nepus în manoperă, abandonat, bani irosiți

## 2. Documentații și investiții promovate și realizate în perioada 2016-2020

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Stadiul	Valoare (fără TVA) Lei	Motivul nerealizării
1	Execuție Camin Cultural în satul Romanesti și mobilarea acestuia	Dat în folosință în 2018	2.233.268,20	-----
2	Construire rețea apă și bransament în satul Ghighiu	Pusa în funcțiune în 2018	642.207,34	-----
3	Schimbare destinație clădire din Grădinița în Cabinete medicale și farmacie în Tatarani	Finalizată în 2018 și concesionată în 2020	659.690,34	-----
4	Studiu hidrogeotehnic reducere risc inundații	Finalizare 2018	20.540,00	-----
5	PUZ, SF, Inițiere Parc Constantin Brancoveanu,	Finalizată proiectarea	50.420,00	Urmează proiectarea și execuția
6	SF Inițiere Baza Sportivă	Finalizat	8.403,40	Urmează actualizarea, PT
7	Intabularile drumurilor comunale și trecerea în proprietatea publică	Finalizate, cu mare greutate	67.789,39	-----
8	Expertize tehnice la clădirile publice cu risc seismic	Finalizate în 2018	19.500,00	-----
9	Expertize tehnice la castelele de apă Barcanesti și Ghighiu și casa Banu dispentar Barcanesti	Finalizate în 2018	21.700,00	-----
10	Extindere rețea gaze- Legea 123/2012	Solicitații realizate și în curs de realizare	150.000,00	-----
12	Modernizarea Sistemului de iluminat public stradal 30 km	Finalizată în 2020	445.000,00	-----

13	Modernizarea Sistemului de iluminat public stradal - 17.5 km, program AFIR	Depus documentatia la AFIR	424.370,49	Urmeaza executia
14	Actualizare SF Infiintare Sistem distributie gaze naturale in satul Ghighiu	In curs de finalizare	35.000,00	Schimbata solutie racordare la reseaua nationala
15	Reabilitari si extinderi retea de alimentare cu apa potabila etapa 3	Organizarea licitatiei ptr. executie	6.192.382,63	Intarziere din cauza lipsei intabularii drumurilor publice
16	Infiintare Sistem de canalizare si epurare apa menajera in comuna Barcanesti	Actualizare SF, Solicitare ptr fonduri europene sau guvernamentale depusa in 2018	126.000,00	Intarziere din cauza lipsei intabularii drumurilor publice
17	Modernizare drumuri comunale	Solicitare ptr fonduri europene sau guvernamentale depusa in 2018.	56.640,00	Intarziere din cauza lipsei intabularii drumurilor publice

### 3. Alte obiective de investitii si reparatii curente realizate in perioada 2016-2020

Nr. crt	Denumire obiectiv	Stadiul	Valoare (fara TVA) Lei	Motivele nerealizarii
1	Apararea bunurilor particulare, publice si stradale prin supravehere video	Montarea camere video pe strazi si in incinta institutiilor publice	172.324,87	-----
2	Reevaluarea bunurilor din patrimoniul Comunei Barcanesti	Finalizata partial si continuata permanent	25.670,00	-----
3	Ridicari topografice. Implementarea GIS si RENNS pentru cadastru general	Realizat implementarea GIS SI RENNS, si partial cadastru general	197.127,00	Aplicarea haotica a legilor fondului funciar, existenta unor litigii si procese pe rol si lipsa suprafetei de teren necesare finalizarii punerii in posesie
4	Executie canalizare pluviala in zona Lukoil	Finalizata 95%	408.422,36	Greutati privind relocarea magistralelor de apa si gaze naturale
5	Reparatii la imbracamintea asfaltica a trotuarelor si drumurilor comunale	Finalizat 2020	188.885,00	Se vor turna covoare asfaltice dupa finalizarea lucrarilor investitiilor de apa si canalizare
6	Reparatii curente la imobilele unitatilor de invatamant si a bazelor sportive ale acestora.	In fiecare an de studiu	100.000,00	-----
7	Modernizarea si dotarea locurilor de joaca ptr. Copii din cadrul unitatilor de invatamant	Modernizate si dotate in 2018	40.000,00	Lipsa terenurilor cu destinatie de parcuri si locuri de joaca la nivelul comunei

#### 4. In sfera serviciilor publice, realizari in perioada 2016-2020

Nr. Crt.	Denumirea serviciului	Forma de gestiune	Operatorul
1	Serviciul de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare menajera	Gestiune delegata	SC HIDRO PRAHOVA SA
2	Serviciul de salubritate si colectare selectiva a deseurilor	Gestiune delegata	SC ROSAL GRUP SRL
3	Serviciul de iluminat public stradal	Gestiune delegata	SC GENERAL MEEL ELECTIC SRL
4	Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan	In curs de atribuire	-----

Am preferat sa va prezint realizarile executivului in perioada 2016-2020, in mod sintetic prin asumarea veridicitatii informatiilor ce au fost prezentate Consiliului Local spre luare la cunostinta si pe care le puteti regasi intr-o maniera mai detaliata pe site-ul primariei [www.barcanesti.ro](http://www.barcanesti.ro), la sectiunea „primarul va informeaza”.

Totodata va informez ca imi rezerv dreptul ca acest raport de activitate sa-l aduc la cunostinta auditorilor Camerei de Conturi Prahova, cu ocazia auditarii activitatii executivului pentru perioada raportata.

In final, doresc sa va reamintesc ca toate sunt temporare pe acest pamant, victorii sau infrangeri, bucurii sau tristeti, insa dintre toate acestea un singur lucru este permanent: binele si toti cei care lupta pentru adevar vor iesi intotdeauna castigatori.

Cu respect,

**PRIMAR,**

**VALERIU LUPU**